

*Ježdny - na Rai-plank*




STAVEBNÍ DENÍK

# Stavební deník

**SAMOPROPIS**  
53 listů

Firma:



# Stavební deník

Stavby: olešňová a splašková kanalizace - Jezárky  
Na Růžových plantážích

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

**Základní list - adresář**

pro objekt	<i>stlaštovaná a ošetřovaná kanalizace - Jerábeky</i>	kraj	<i>Jihočeský</i>
část / úsek		okres	<i>Stanovice</i>
obec	<i>Blatná</i>	místo / adresa	

**Zúčastněné strany**

jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

Objednatel (Investor)	<i>Ing. Jónský L. T. Padourová V.</i>
Technický (stavební) dozor investora	<i>Ing. Jónský</i>
Stálý	
Průběžný	<i>Ing. Jónský</i>
Generální zhotovitel (dodavatel)	<i>J. Hlavě Jaroslav</i>
Zhotovitel stavební části	<i>ditto</i>
Zhotovitel technologické části	<i>ditto</i>
Hlavní stavbyvedoucí	<i>Hlavě Jaroslav</i>
Stavbyvedoucí	
Generální projektant	<i>Ing. Jónský</i>
Odpovědný projektant	<i>Ing. Jónský</i>
Autorský dozor	<i>Ing. Jónský</i>

**Změny a doplňky**

--	--

Datum	Denní záznamy stavby
8.1.19	shrnování domu v deLoe starby JS 160 + T&S Harl. Jan + Harl. M. - eu  zapsal. <i>Stumm</i>
9.1.19	shrnování domu v deLoe starby
10.1.19	JS 160 + T&S
11.1.19	Harl. Jan + Harl. M.  zapsal <i>Stumm</i>
14.1.	skládání dovezenejch KB trubek JS 40974
15.1	skládání betonových skřeví a sádků Harl. M + Harl. H + křeví E.
16.1.	vložení JS JS 160 Harl. M + Harl. H.  zapsal <i>Stumm</i>
17.1	Větev 2-2 - desí kon. + spl. kon
18.1	JS 160 + 3ex
19.1	Harl. M + Harl. H. + křeví E.  zapsal <i>Stumm</i>
	kontrolova uložení kb trubek a zásup 1kg fólie.

Datum	Denní záznamy stavby
22.1.	EON vytyčení kabelových tras v trase podélná větev L-L provedl p. Kure - EON pob. Blatná zapsal J. Šturm
23.1 24.1 25.1	} výkop pro kanalizace desťovou + uložení kanalizace + zářít Havl. M + Havl. H. + křepot JS 160 + T 815 + 3CX zapsal J. Šturm
28.1.	kontrola uložení sáček a potrubí podélné části obří kanál - větev L-L provedl ing. Jelený
29.1 30.1 31.1 1.2 4.2 5.2	} výkop pro kanalizace splachovou + uložení potrubí KG DN 250 + obšyp + osazení I7 - I6 JS 160 + T 815 + 3CX pne. křepot, Horbuck J + Havl. M. zapsal J. Šturm
6.2.	provedena kontrola kabelových sítí NN v podélné trase L-L kontrola a zápis provedl p. Kure - EON pob. Blatná bez zjištěných závad zapsal J. Šturm

Datum	Denní záznamy stavby
11.02	Zemní práce spojené s uložení
12.02	spl. sáčky §3 a destiče sáčky §1
13.02	mech. JS160 + 30X práce Krejčí, Kuchec, Ponderník
zapsal J. Štúr	
14.02	- vytyčení kabelových tras NN Eon p. kure Zemní práce spojené s uložení horní
15.02	části větev A-1 destiče a splachovač
18.02	kabel. - osazení sáčky a odbočky pro UV
19.02	mech. JS160 + 30X + TRN
20.02	práce. Ponderník, Honb. Jan, Honb. Ho.
21.02	zapsal J. Štúr
22.02	provedena kontrola uložení přečkochů šesti kabelů NN v horní trase větev A-1 (směr k ul. Řeoteka) bez zjevných závad - provedl p. kure Eon pob. Blatná Štúr

Datum	Denní záznamy stavby
25.02	- vytyčení kab. štítků NN včetně 2-2 po št provedení zemní práce pro uložení
26.02	vytyčil T. Kureš EDIX
27.02	KB potrubí po št dešť a opl. kan.
28.02	J5160 + 3EX + T815
1.03	prac. Tard., Hord. M, Hord. H. zapsal J. Janku
4.3	provedení kontrola přechodu kabelových štítků NN v trase 2-2 - směrem ke št kontrola provedl p. Kureš EDIX pob. Blatná bez zjevných závad zapsal J. Janku
5.3.	provedení zemní práce od št u pole
6.3	pro uložení KB 2to + KB 315 v SNG
7.3	prací provedl Hord. M, Hord. H., Porderník
8.3	mech. 3EX, JCB 8030 zapsal J. Janku
11.3.	provedení kontrola osazení potrubí křesce od št - osazení zp. klapky kontrola provedl Ing. Janku
12.3.	zemní práce spojení s okružem potrubí
13.3	k řecí zeminám W 6000 + JCB 8030 Porderník, Hord. M, Hord. H.

Datum	Denní záznamy stavby
14.3.	zemní práce spojené s uložení
15.3.	kan. splaškové větev 3-3 v kb 250
18.3.	osazeny šachty 89, 910 - potrubí
19.3.	2 Š4
20.3.	prac. Pordemní, Havel M., Hlad, H.
21.3.	
22.3.	
25.3.	- vytyčení kabelu NN a VN pro pro trasa A - od TS 22000/400V ke ul. Na Raž. plant.
	provedl p. kare Eom pop. Blední
	Lunn.
26.3.	vypružení kabelu VN - TS Řečická - součástí prací na ulo zemi a připojení kanalizace dešťové a splaškové větev A, osazení dešť kan. příkruž 85 vypružit do 5.4. 2019.
27.3.	
28.3.	zemní
29.3.	práce spojené s uložení kb potrubí
1.4.	dešťové a spl. kanalizace - zaústění
2.4.	do šachty 89 a do koryta lomnice
3.4.	JEB 30x, JEB 8030, W6000 - demp.
4.4.	
5.4.	- zapruť pod napětí TS pra. Eom.

Datum	Denní záznamy stavby
8.4.	- zahájeny práce na výkopu pro osazení DOV
9.4.	JS 160 + 3EX - výko
10.4.	proveden výkop na hloubku skalnatého masiva + odvoz výkopku
11.4.	
12.4.	kontrola prací provedl ing. Jánůsky
15.4.	práce s postupným odstraněním skalnatého masiva - JS 160 + JS 130
16.4.	hydl. kledivo kØ 1250 -
17.4.	řezání dva křídla
18.4.	HILTI L 1250 -
19.4.	prac. Hlaváč, Horáček, Juráček, Pordemil kontrola hloubky pro uložení DOV provedl ing. Jánůsky
23.4.	provedna uložení kam fiti pro podkladi setou nadoby DOV
24.4.	provedna el. přípojka - osazení RE přívě prac. Morav, Juráček

Datum	Denní záznamy stavby
25.4.	Setonáž dva pro ČOV prac. Havel. M., Havel, Jan. C25/30 Setonáž
29.4.	osazení ČOV nádoby - jehly A02 zoděti napuštění vodou
30.4	} osazení postupně + ošetřování po 500 mm setonáž C25/30 prac. Havel, Pordernik, Junča Kontakta ing. Janský
01.5	
02.5	
03.5	
6.5	} Postupně obryš - spodní díl 8-16 hotová zosať zeminou moch JS160 + SEX prac. Havel, Jan, Havel. M., Pordernik
7.5	
09.5	
10.5	přepoj JS a JS paschol - v KG DN 200
11.5	+ přepoj JS a ČOV
13.5	prac. Havel, Pordernik, Havel. M. Kontakta provedl ing. Janský

Datum	Denní záznamy stavby	
14.5	práce spojené s oplocením POU	
15.5	- osazení sloupků - vratek v jedovkách	
16.5	- montáž plotiva	
17.5	práce Jančeka, Pordemíka, Kuejety	
20.5	} kanalizační žkouškové větve 1-1	
21.5		2-2
		3-3
		větev A
	pra. Čerak 9.5. provoz Tábor	