

ul. Rezerca'



STAVEBNÍ DENÍK

FIRMA:



Stavební deník

stavby splašková a dešťová kanalizace
ul. Peoteká - Blatná

Stručné informace k vedení stavebního deníku na poslední straně.

Základní list - adresář

pro objekt (označ. podle invest. plánu)

Kraj

JČ

úsek

Okres

ST

obec

BLATNÁ

Místo

BLATNÁ

Zúčastněné strany:

Jména, adresy, telef. odpov. zástupců:

Investor

Město Blatná

Technický (stavební) dozor investora

P. Chlanda

Stálý

Občasný

Generální dodavatel

Dodavatel stavební části

Dodavatel technologické části

Hlavní stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí

J. HLAVČE Jaroslav
dttto

HLAVČE Jaroslav

Generální projektant

Odpovědný projektant

Autorský dozor

Ing. Iva Šraňmová
dttto
dttto

Změny a doplňky

Denní záznamy stavby	Datum
<p>1.7. vytyčení f. bodů p. Vanašek vytyčení trasa dešťové a splaškové kanalizace ve směru od Řečce v podélném směru ul. Řečtka</p> <p>2) předání stavení zástupcem investora p. Chlendow</p> <p style="text-align: right;">zapsal: <i>J. J. J.</i></p>	
<p>2.7. 1) vytyčení tras kabelového vedení sítě EDN elektrika - kabely VHA NN - p. Kater</p> <p>2) vytyčení uložených tras STL plynovodu sítě EDN p. Plaudera</p> <p>3) vytyčení tras vodovodního řádu čimaa.s. p. Janda</p> <p>4) vytyčení stávající sítě čimaa.p. Pranta</p> <p style="text-align: right;">zapsal: <i>J. J. J.</i></p>	
<p>3.7. zahájení výkopové práce ve směru od Řečce pro patubí a šachty proce stroje JCB 8030 + 2 prac. kufří přípomocí</p>	
<p>4.7. pokračování ve výkopových pracích ve směru od Řečce - práce na splaškové kanalizaci práce stroje JCB 8030 + 2 pracovníci kufří přípomocí</p> <p style="text-align: right;">zapsal: <i>J. J. J.</i></p>	

Denní záznamy stavby	Datum
<p>5.7. uložení sáček sádkové kanalizace S15 dovoz zásypaného materiálu - uložení potrubí KG DN 250 - obsyp potrubí práce stroje JEB 8030, NA MAN 14 + 2 prac. ruční pomocí</p> <p style="text-align: right;">zapsal: <i>Štárnice</i></p>	
<p>8.7. práce na obsypu sádkové kanalizace S15 - zavrtání potrubí KG DN 250 do S 601 sádková sáčka stávající kanalizace obsyp potrubí třídným zásypanem + kámen výřez hutnění po optm ve křeslech, v horní části uloženo kamenná dle schůdky vozovky v PD</p> <p style="text-align: right;">zapsal: <i>Štárnice</i></p>	
<p>provedena kontrolní prohlídka uvedených prací zastupcem investora p. Chládkem podpis:</p>	
<p>9.7. zahájení prací na desťové kanalizaci ve směru od Dětce - odkrytí kamenných schůdek vozovky - poté hloubkový výkop stroje JEB 8030 + 2 prac. ruční pomocí</p> <p style="text-align: right;">zapsal: <i>Štárnice</i></p>	
<p>10.7. pokračování potrubí desťové kanalizace včetně odbočky pro uložení vpusť ještěl podsypan třídným materiálem, sádková sáčka S6 - práce stroje: JEB 8030 MAN 14 + 2 prac. ruční pomocí</p> <p style="text-align: right;">zapsal: <i>Štárnice</i></p>	

Denní záznamy stavby	Datum
<p>11.7. pokračují práce na dešťové kanalizaci ve směru ul. Řečice - proveden propojení ŠB na vyústění stávající potrubí v ul. Na Růžových plantážích - proveden KB DN 250 s obšypem 0-4 + zhotoveny horní zášpy po 0,25m vybetonová zeminou pouze stroje JEB 8030 + Lprac + MAN 14</p> <p style="text-align: right;">zapsal: <i>J. Janda</i></p>	
<p>12.7. práce na dešťové kanalizaci ve směru ul. Řečice provedeny zášpy tříh skladba kamenná dle PD - zhotovení hutněná technikou WOST + prac. stroje JEB 8030 + NA MAN 14 + Lprac. rovní odborné práce - následně uklid zbytkového materiálu</p> <p style="text-align: right;">zapsal: <i>J. Janda</i></p> <p style="text-align: center;">provedena kontrola prací zášpáren investora p. Obladlow</p> <p style="text-align: right;">podpis:</p>	
<p>15.7 zahájeny práce na další etapě splaškové kanalizace ul. Řečice stoka DN 12 - 13 - provedena vytvoření trasy splaškové kanalizace včetně napojení na stávající část oechta 4.4 v ul. Na Růžových plantážích započala škýřka vstřiky komunikace práce stroje JEB 8030 + NA MAN 14 + odborné rovní práce Lprac.</p> <p style="text-align: right;">zapsal: <i>J. Janda</i></p>	

Denní záznamy stavby	Datum
<p>16.7. pokračování v etapě zemních a výkopových prací z 15.7. - provedeny hloubkové výkopy pro kanalizaci splaškové, osazeny šachty Š13 + příprava na osazení šachty Š12. - byly zajištěny vybetónované výkopy - provedl špičák zához pod potrubí K6 250</p> <p style="text-align: right;">zapsal: J. Jurek</p>	
<p>17.7. osazení splaškové šachty Š12 - provedeny spoje Š12 a Š13 včetně osazení odboček K6 DN 250/160 proti jednotlivým stavebním pozemkům - proveden nákladový zához potrubí včetně odboček zášypovým materiálem frakce 0-4 - poté hutněný zášyp vybetónovanou zemí - s následným hutněním zášypem kamenivem - skladba vozový OLEP</p> <p>práce stojí JCB 8030 - vibr. dopr. W60ST KA MAN 14 = odborné montážní a ruční práce 2 prac.</p> <p style="text-align: right;">zapsal: J. Jurek</p>	
<p>18.7. zahájeny výkopové práce na dřevěné kanalizační štolu DN výkop pro šachtu Ša12 - vyznačení kulových vpustí ve štolu DN</p> <p>proveden výkop potrubí a jeho špičákem zajištění - uložena šachta Ša12 - potrubí dřevěné kanalizace v K6 DN 250 - osazeny odbočky pro uložení vpustí v DN 250/160 K6 ŠK8</p> <p>práce stojí JCB 3EX, JCB 8030, + odborní pracovníci pro těžší výkopové a osazovací práce</p> <p style="text-align: right;">zapsal: J. Jurek</p>	

Denní záznamy stavby	Datum
<p>19.7. pokračování práce na stoee DV - proveden zásyv potrubí KB 250 v SK40 zásyrový materiál frakce 0-4 - poté prováděn zásyv vyložkou zeminou hutněnou po OPŠW - poté uložena vrstva zhuštěného kamenniva pro skládání vzorků práce stroje JEB 8030, JEB 30x, W 6000 + vibr. deska W 6017 montážní pracovníci 2 prač.</p> <p style="text-align: right;">zapsal. <i>Štárnice</i></p> <p>provedena kontrola provedení práce zástupcem investora p. Chlanda</p> <p style="text-align: center;">podpis:</p>	
<p>22.7. pokračování na stoee DV - proveden výkop mezi sádkami Fa12 (nově ořezaná sádkta) a sádkou stávající - ul. Na Pásových plantážích - přechod přes metalickou síť - přechod přes vodovodní řád DN 90, přechod přes kabel VO, přechod přes kabel NN - uložena potrubí KB 250 v SK10 - SyL provede zásyv potrubí pískovou frakcí 0-4</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedena kontrola sítě NN - EOK p. Kurz - provedena kontrola ČETRA p. Branka - nefunkční kabel - provede kontrola přečhd přes vodovodní řád DN 90 p. Chmelatěvek a.s. Strážsko Blatná - bčz zjevný závod práce stroje JEB 8030, JEB 30x + 2 pracovníci montáž <p style="text-align: right;">zapsal. <i>Štárnice</i></p>	

Denní záznamy stavby	Datum
<p>23.7. - proveden horní zářez potrubí mezi Ša12 + Š7 - zahutněno po vstřelbě O₂tm s vibrací, v horní části uloženy skladby kameniva dle PD pro rozložení práce strojů JEB30X, JEB8030, W6000 vlt. deska W6055 + 2 mont. pracovníci</p> <p style="text-align: right;">zapsal: J. Hájek</p>	
<p>24.7. Splašková štolka D2 - trasa Š5-Š6 + napojení na stávající Š6.1. k ul. Na Rudových plázcích - vytyčení stávajících sítí - vytyčení jímky přečhdů - výkopové práce pro Š5a Š6 na propojovací potrubí v kb DN200 - zemní práce - výkopy práce stroji JEB8030, JEB30X + montážní 2 pracovníci.</p> <p style="text-align: right;">zapsal: J. Hájek</p>	
<p>25.7. výkopové práce pro Š5a Š6 včetně uložení šacht - práce JEB30X JEB8030, osazení a vyrovnaní šachtová dna a nadstavbových skříní práce 2 prac. ruční pomocné práce</p> <p style="text-align: right;">zapsal: J. Hájek</p>	
<p>26.7. osazení potrubí pro šachty Š5a Š6 - vkrádání O₂tm zářezovým příděm 0-4 - následný zářez vykerpaním zemínek s následným zahutněním po O₂tm -</p>	

Denní záznamy stavby	Datum
<p>proveden normní zářyp kamenem frézou 32-63 s následným zahutněním na D400 práce stroje JCB 8030 a JCB 3CX + 2 montážní pracovníci.</p> <p>zapsal: <i>Stuivum</i></p> <p>byla provedena kontrola provedení práce zástupcem zhotovitele p. Chládek</p> <p>podpis:</p>	
<p>29.7. provedení zemní práce přechod J6. a J6.1 t.j. ul. Řečková + ul. Na Růžových plantážích - provedl prac. stavby síť - jeřáb odkrytí kabel NN - Bow metalickej kabel CBTM vodorodní vad DN90 - položeno propojovací potrubí v kb DN250 DN10 práce stroje JCB 8030, JCB 3CX</p> <p>zapsal: <i>Stuivum</i></p>	
<p>30.7. proveden zářyp potrubí písekem 0-4 následná kontrola přechodu síti kontrola kabel NN - 1. kabe EDX kontrola metalickej kabel CBTM p. Franke - kontrola vodorodní vad DN90 p. Chmela f. Černý proveden následný zářyp vykopan vytěženou zemí s následným zahutněním - proveden zářyp kamenem dlhé PD shledy pro voranky včetně zahutnění</p>	

Denni záznamy stavby	Datum
<p>31.7. řezání vypružení kabelu VN (pracovníky EON Písek) - dohledat termín 1. a 2. 9 2019 vyložení VN kabelu - úhled zbytko výkopku z trasy DN prac. stroje JEB 8030 a W 6000 + 2 pra. kaňni při pomoci</p> <p style="text-align: right;">zapsal: J. Hájek</p>	
<p>1.9. příprava a odvytí dešťové a splaškové kanalizační trasy v KB DN 250, doosazení uličních vpustí - odboček osazení do praměného značení, odvytí předků přes VN kabely předků přes kabel NN předků přes vodovodní řád DN 90 propojení řádek 15 a 16 ul. Režeká s postupným odbočením komunikace směrem k ČOV Jecánský KB potrubím v DN 250 SN10 prac. stroje JEB 8030, JEB 3EX, W 6000 4 pracovníci montážní při pomoci</p> <p style="text-align: right;">zapsal: J. Hájek</p>	
<p>2.9. pokračování práce z 1.9. provedení zářezů předků, voda, kabel VN a NN provedení kontrola předků kabel VN - EON p. Karez kabel NN - EON p. Fhoca vodovodní řád DN 90 Demka s. p. Chmel práce byly provedeny záhy z vyčištěná zemnicí s postupným zkušebními a normativně uloženo kamenné ve vozovce dle skladby dle PD</p>	

Denní záznamy stavby	Datum
<p>práce stroje JEB 30X, JEB 8030 3 pracovní tuční přípomoci - 3 pracovní EON do hodnutí II. vyprati kabelu VN - u Š1 - Lokace kolejový přejezd na 5.9. 2019</p> <p style="text-align: right;">zapsal: <i>Štárnice</i></p>	
<p>kontrola pracoviště provedl zástupce investora p. Chlanda</p> <p style="text-align: right;">podpis:</p>	
<p>5.9. - vyprati kabelu VN - Lokace kolejový přejezd - po vyprati zahájeny práce zemní přípravy - vykop od vyvodu dešťové kanalizace začni trasy DN250 ze předni lokality pozemek 1264/5N - následně pro VN a NN kabel k sachtě dešťové kanalizace Š1 - Lokace ul. Reoteká b. Sazenov kanalizační potrubí a Š1 proveden zášyp pískem f-0-4 provedena kontrola průchodu kabelu VN a NN pracovníky EON proveden zášyp rytečnou zeminau s postupným zhuštění po 0,25m, horní vrstva v komunikaci - uloženo kamenná skladby dle PD</p> <p style="text-align: right;">zapsal: <i>Štárnice</i></p>	
<p>6.9. - pokračování v práci z 5.9. dokončení pokladky horní komunikaci včetně kamenná uklid zbylého vykopka - práce stroji JEB 8030, JEB 30X, W 6000 + vibrační deska W 6055</p> <p style="text-align: right;">zapsal: <i>Štárnice</i></p>	

Denní záznamy stavby	Datum
<p>9.9. pokračování v dešťové kanalizaci ul. Fcořka - práce mezi sachtami Š1 a Š2 - osazení dopravního značení zahájeno sejmuti vrstvy kameniva práce stroje JCB 8020 a W 6000 + 2 pne. tační při pomoci</p> <p style="text-align: right;">zapsal: J. J. J.</p>	
<p>10.9. zahájeno hloubkové výkopové práce pro uložení dešťového kanalizačního potrubí mezi Š1 a Š2 po výkopu uloženo KB potrubí včetně odboček pro uklení vpusti v DN 250 ŠK 10 - odbočky KB DN 250/160 - po uložení potrubí proveden zásyv pískem f-0-4 práce stroje JCB 8020, JCB 30X - pomocné a instalační práce 20 pracovníci</p> <p style="text-align: right;">zapsal: J. J. J.</p>	
<p>11.9. pokračování v proučích zemních mezi sachtami Š1 a Š2 - zásyv výkopu po kůtněných vrstvách 0,25 m - v horní části uložena skladba kameniva pro vodorovnou ošle PD práce stroje JCB 30X JCB 8020, W 6000 + 2 pomocní pracovníci</p> <p style="text-align: right;">zapsal: J. J. J.</p>	

Denní záznamy stavby	Datum
<p>12.9. vyčištěna trasa mezi Š2 a Š3 - provedena suvrtek horní části vozovky - dále proveden výkop mezi šachtami Š2 a Š3 rovněž proveden výkop pro osazení šachty Š3 práce stojí JEB 8030, JEB 30X + tuční přípomocí 2 pracovníci.</p> <p style="text-align: right;">zapsal: J. J. J.</p>	
<p>13.9. Osazení šachty Š3 - dále osazeny tubusy dešťové kanalizace KG DN 200 x 10 provedeno zapískování frakce 0-4. Osazeny vedlečky pro uliční vpusť KG DN 200/160 dle PD práce stojí JEB 8030, JEB 30X, W 6000 tuční práce 2 prac.</p> <p style="text-align: right;">zapsal: J. J. J.</p>	
<p>14.9. pokračování z 13.9. - proveden zářez kanalizační rýhy výkopovou zeminou s půl běžným hutněním po 0,25 m, 54 L proveden zhrublý zářez kamenivem pod komankací dle PD práce stojí JEB 8030, JEB 30X, W 6000 - proveden geodetický zaměření - jeho záznam - s následnou kontrolou celého úseku ulice</p> <p style="text-align: right;">zapsal: J. J. J.</p>	
<p>15.9. proveden úklid zbytkového macfenáče v trase D1 - dorovnání vozovky práce stojí JEB 8030, W 6000 + 2 pra. tuční přípomocí</p> <p style="text-align: right;">zapsal: J. J. J.</p> <p>konfuta stavení v p. chlunda:</p>	

Denní záznamy stavby	Datum
<p>18.9. - dnes provedena zkouška těžnosti epitažová kvasnice napuštěná vodou po jednotlivých etapách - stoky D1, D2, D3 přítomní Čerak a.r. p. Chmela investor Město Blatná p. Chlanda zhotovitel: Hlaváč J.</p> <p style="text-align: right;">zapsal: <i>J. Hlaváč</i></p>	
<p>19.9. - vyhodnocení zkoušky těžnosti z 18.9. po 24. hodinách - nepřekročeno rozmezí dle OŘK přítomní Čerak a.r. p. Chmela zhotovitel: p. Hlaváč investor Město Blatná p. Chlanda</p> <p style="text-align: right;">zapsal: <i>J. Hlaváč</i></p>	