



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Zpráva o postupu prací č. 2013/01

Název stavby: **Rekreační areál města Blatná – Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost**

Objednatel: **Město Blatná
Třída T. G. Masaryka 322
388 01 Blatná**

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.
Oblast Čechy západ

Závod České Budějovice
Planá 72
370 01 České Budějovice**

Smlouva o dílo: **č. smlouvy objednatele: 2011/1 ROP
č. smlouvy zhotovitele: 8-2012/11**

Monitorovací období: **01-2013**

Číslo stavby zhotovitele: **1505.1080073VNE**

Číslo projektu: **CZ.1.14/2.2.00/13.02463**



1. VŠEOBECNĚ

- 1-1. Pokračují stavební práce na stavebním objektu **SO 02 Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna** a **SO 03 Plavčík, technické zázemí, I. Pomoc**.
- 1-2. Vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám byly pozastaveny stavební práce na **SO 01 Hrubé terénní úpravy** a **SO 04 Venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště**.

2. STAVEBNÍ PRÁCE NA JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTECH

SO 01 - Hrubé terénní úpravy

Stavební práce byly vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám pozastaveny.

Předpoklad pokračování stavebních prací na tomto stavebním objektu je měsíc únor 2013.

SO 02 – Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna

Stavební práce na tomto stavebním objektu ve sledovaném období zahrnovaly temperaci vnitřních prostor, částečné zhotovení hydroizolační fólie včetně 2 vrstev ochranné geotextilie, vyzdění všech vnitřních příček, osazení ocelových zárubní a přípravné práce pro zhotovení vnitřního vodovodního a kanalizačního potrubí včetně elektroinstalací.

Stavební práce na tomto stavebním objektu budou průběžně pokračovat v dalším měsíci únoru 2013.

SO 03 – Plavčík, technické zázemí, I. pomoc

Stavební práce na tomto stavebním objektu zahrnovaly temperaci vnitřních prostor, částečné zhotovení hydroizolační fólie včetně 2 vrstev ochranné geotextilie, vyzdění všech vnitřních příček, osazení ocelových zárubní, částečnou montáž vnitřního vodovodního a kanalizačního potrubí včetně elektroinstalačního vedení.

Stavební práce na tomto stavebním objektu budou průběžně pokračovat v dalším měsíci únoru 2013.



SO 04 – Venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště

Stavební práce byly vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám pozastaveny.

Předpoklad pokračování stavebních prací na tomto stavebním objektu je měsíc únor 2013.

SO 05 – Vnitřní zpevněné plochy

Stavební práce nebyly zahájeny.

SO 06 – Komunikace a chodníky

Stavební práce nebyly zahájeny.

SO 07 – Dětské hřiště

Stavební práce nebyly zahájeny.

SO 08 – Zeleň

Stavební práce nebyly zahájeny.

SO 09 – Přípojky inženýrských sítí

Stavební práce byly pozastaveny.

SO 10 – Prodloužení veřejného vodovodu

Stavební práce na tomto stavebním objektu byly dokončeny v měsíci září 2012.

3. VÝČET ZMĚNOVÝCH PRACÍ

Změnové práce v tomto sledovaném období nejsou.



4. ODHAD POSTUPU PRACÍ A FINANČNÍHO PLNĚNÍ NA MĚSÍC ÚNOR 2013

Stavební práce budou pokračovat na stavebním objektu **SO 02 Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna** a **SO 03 Plavčík, technické zázemí a I. Pomoc**.

Při zlepšených klimatických podmínkách budou pokračovat stavební práce na **SO 01 Hrubé terénní úpravy, SO 04 Venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště** a **SO 05 Vnitřní zpevněné plochy**.

SO 01 - Hrubé terénní úpravy

Pokračování zhotovení HTÚ závisí na zlepšených klimatických podmínkách.

Bude nepřetržitě čerpána podzemní voda z podzákladí stavebních objektů SO 03 a SO 04 a bude navážen vhodný zásypový materiál pro zhotovení HTÚ.

SO 02 – Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna

Budou zhotoveny vnitřní vodovodní a kanalizační rozvody, provedena elektroinstalace a montáž tepelné izolace včetně podhledů.

Dále budou realizovány dřevěné přístřešky včetně betonové krytiny.

SO 03 – Plavčík, technické zázemí, I. Pomoc

Stavební práce budou představovat dokončení montáže vnitřních vodovodních a kanalizačních rozvodů, provedení elektroinstalací, vnitřních omítek, tepelných izolací včetně podhledů a částečnou realizaci podlah.

SO 04 – Venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště

Pokračování stavebních prací závisí na zlepšených klimatických podmínkách.

SO 05 – Vnitřní zpevněné plochy

Stavební práce budou představovat dokončení venkovní dešťové kanalizace včetně zemních prací a přípravných prací pro venkovní veřejné osvětlení.



SO 06 – Komunikace a chodníky

Stavební práce nebudou zahájeny.

SO 07 – Dětské hřiště

Stavební práce nebudou zahájeny.

SO 08 – Zeleň

Stavební práce nebudou zahájeny.

SO 09 – Přípojky inženýrských sítí

Stavební práce budou pokračovat v měsíci březnu 2013.

SO 10 – Prodloužení veřejného vodovodu

Stavební práce na tomto stavebním objektu byly dokončeny v měsíci září 2012.

5. FAKTURACE

A) STAVEBNÍ PRÁCE V RÁMCI SMLOUVY O DÍLO

Celkem za minulé období (v Kč bez DPH)	Návrh za aktuální měsíc (v Kč bez DPH)	Odhad na příští měsíc (v Kč bez DPH)
26 593 152,86	371 396,01	3 000 000

B) STAVEBNÍ PRÁCE NAD RÁMEC SMLOUVY O DÍLO

Celkem za minulé období (v Kč bez DPH)	Návrh za aktuální měsíc (v Kč bez DPH)	Odhad na příští měsíc (v Kč bez DPH)
174 385,05	0,00	0,00



C) CELKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ STAVEBNÍCH PRACÍ NAD RÁMEC SMLOUVY O DÍLO

Celkem za minulé období (v Kč s DPH)	Návrh za aktuální měsíc (v Kč s DPH)	Odhad na příští měsíc (v Kč s DPH)
26 767 537,91	371 396,01	3 000 000

V Blatné 01.02.2013

 Ing. Jan Sirový
 stavbyvedoucí
 EUROVIA CS, a.s.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



6. FOTODOKUMENTACE

- 01 SO 01 Hrubé terénní úpravy
Nevhodné klimatické podmínky pro pokračování HTÚ



- 02 SO 02 Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna
Částečně zhotovená hydroizolace s geotextilií a začátek zdění vnitřních příček





EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- 03 SO 02 Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna
Částečně zhotovená hydroizolace s geotextilií a začátek zdění vnitřních příček



- 04 SO 02 Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna
Pokračování zdění vnitřních příček a osazování ocelových zárubní





EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- 05 SO 02 Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna
Vyzděné převlékací kabiny pro návštěvníky areálu



- 06 SO 02 Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna
Zhotovené dřevěné prvky pro venkovní dřevěné přístřešky





EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- 07 SO 03 Plavčík, technické zázemí, I. pomoc
Pokračování zdění vnitřních příček a osazování ocelových zárubní



- 08 SO 03 Plavčík, technické zázemí, I. pomoc
Pokračování zdění vnitřních příček a osazování ocelových zárubní





EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- 09 SO 03 Plavčík, technické zázemí, I. pomoc
Vyzděné příčky v budoucím zázemím pro plavčíka



- 10 SO 03 Plavčík, technické zázemí, I. pomoc
Vnitřní kanalizační potrubí pro napojení a odvětrávání WC





EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- 11 SO 03 Plavčík, technické zázemí, I. pomoc
Zhotovené vnitřní vodovodní potrubí



- 12 SO 03 Plavčík, technické zázemí, I. pomoc
Realizované rozvody vnitřních elektroinstalací

