



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



## Zpráva o postupu prací č. 2012/01

Název stavby: **Rekreační areál města Blatná – Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost**

Objednatel: **Město Blatná  
Třída T. G. Masaryka 322  
388 01 Blatná**

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.  
Oblast Čechy západ  
  
Závod České Budějovice  
Planá 72  
370 01 České Budějovice**

Smlouva o dílo: **č. smlouvy objednatele: 2011/1 ROP  
č. smlouvy zhotovitele: 8-2012/11**

Monitorovací období: **01-2012**

Číslo stavby zhotovitele: **1505.1080073VNE**

Číslo projektu: **CZ.1.14/2.2.00/13.02463**



## **1. VŠEOBECNĚ**

- 1-1. Bylo provedeno označení a oplocení staveniště včetně umístění dočasného propagačního panelu.
- 1-2. Zřízeno zařízení staveniště včetně elektrické přípojky.
- 1-3. Zahájeny demoliční práce na zděných a dřevěných objektech včetně ocelové haly. Odvoz odstraněných částí objektů na skládku.

## **2. STAVEBNÍ PRÁCE NA JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTECH**

### **SO 01 - Hrubé terénní úpravy**

Stavební práce nebyly zahájeny.

### **SO 02 – Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna**

Stavební práce nebyly zahájeny.

### **SO 03 – Plavčík, technické zázemí, I. Pomoc**

Stavební práce nebyly zahájeny.

### **SO 04 – Venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště**

Stavební práce nebyly zahájeny.

### **SO 05 – Vnitřní zpevněné plochy**

Stavební práce nebyly zahájeny.

### **SO 06 – Komunikace a chodníky**

Stavební práce nebyly zahájeny.



#### **SO 07 – Dětské hřiště**

Stavební práce nebyly zahájeny.

#### **SO 08 – Zeleň**

Stavební práce nebyly zahájeny.

#### **SO 09 – Přípojky inženýrských sítí**

Stavební práce nebyly zahájeny.

#### **SO 10 – Prodloužení veřejného vodovodu**

Stavební práce nebyly zahájeny.

### **3. VÝČET ZMĚNOVÝCH PRACÍ**

Změnové práce nejsou.

### **4. ODHAD POSTUPU PRACÍ A FINANČNÍHO PLNĚNÍ NA MĚSÍC ÚNOR 2012**

Bude dokončena demolice všech budov k tomuto účelu určených.

#### **SO 01 - Hrubé terénní úpravy**

Bude provedeno odstranění podkladních vrstev a bude započato navážení vhodného zásypového materiálu na HTÚ.

#### **SO 02 – Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna**

Stavební práce nebudou zahájeny.



### **SO 03 – Plavčík, technické zázemí, I. Pomoc**

Stavební práce nebudou zahájeny.

### **SO 04 – Venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště**

Stavební práce nebudou zahájeny.

### **SO 05 – Vnitřní zpevněné plochy**

Stavební práce nebudou zahájeny.

### **SO 06 – Komunikace a chodníky**

Stavební práce nebudou zahájeny.

### **SO 07 – Dětské hřiště**

Stavební práce nebudou zahájeny.

### **SO 08 – Zeleň**

Stavební práce nebudou zahájeny.

### **SO 09 – Přípojky inženýrských sítí**

Stavební práce nebudou zahájeny.

### **SO 10 – Prodloužení veřejného vodovodu**

Stavební práce nebudou zahájeny.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



## **5. FAKTURACE**

### **A) STAVEBNÍ PRÁCE V RÁMCI SMLOUVY O DÍLO**

<b>Celkem za minulé období (v Kč s DPH)</b>	<b>Návrh za aktuální měsíc (v Kč s DPH)</b>	<b>Odhad na příští měsíc (v Kč s DPH)</b>
0,00	313 631,83	2 000 000

### **B) STAVEBNÍ PRÁCE NAD RÁMEC SMLOUVY O DÍLO**

<b>Celkem za minulé období (v Kč s DPH)</b>	<b>Návrh za aktuální měsíc (v Kč s DPH)</b>	<b>Odhad na příští měsíc (v Kč s DPH)</b>
0,00	0,00	0,00

### **C) CELKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ STAVEBNÍCH PRACÍ NAD RÁMEC SMLOUVY O DÍLO**

<b>Celkem za minulé období (v Kč s DPH)</b>	<b>Návrh za aktuální měsíc (v Kč s DPH)</b>	<b>Odhad na příští měsíc (v Kč s DPH)</b>
0,00	313 631,83	2 000 000

## **6. FOTODOKUMENTACE**

01 Označení stavby propagačním panelem a cedulemi zhotovitele stavby



02 Označení stavby cedulemi Stavba povolena a cedulemi BOZP





03 Ocelová hala – Stav před demontážními pracemi



04 Ocelová hala – Stav při demontážních pracích



05 Ocelová hala – Stav při demontážních pracích



06 Ocelová hala – Stav při demontážních pracích





07 Ocelová hala – Stav po demontážních pracích



08 Zděné a dřevěné objekty – Stav před demontážními pracemi





EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



### 09 Zděné a dřevěné objekty – Stav při demontážních pracích



### 10 Zděné a dřevěné objekty – Stav při demontážních pracích







EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



## 11 Zděné a dřevěné objekty – Stav při demontážních pracích



## 12 Zařízení staveniště

