

SOUHRNNÁ TABULKA VYHODNOCENÍ OPATŘENÍ A AKTIVIT STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA BLATNÁ

rozvojový pilíř	opatření	aktivita	termín realizace	předpokládané náklady v tis. Kč	indikátor výstupu	jednotka	hodnota	zhodnocení plnění	náklady v tis. Kč			plnění indikátoru			naplňování cílů	návrh pro pracovní skupiny na další období	
									vlastní zdroje	cizí zdroje	poskytovatel	výstupu	výsledku	dopadu			
1	1.01	obnova a oprava silniční sítě v městě	2015-2020	5 000,00	lokální místa	ks	15	studie ŘSD - I/20 JČ Kraj - Humanizace průjezdných úseků Blatná, Hněvkov; Křižovatka silnic I/20xII/02019xmístní komunikace (ul Plzeňská, Vrbenská, u benziny); Křižovatka silnic I/20xII/173 x III/1731 (Písecká, Vorlíčkovax Jiráskova, u Myslivny); Přeložka silnice I/20 rybník Sladovna	-	neznámé	ŘSD	x	x	x	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny	
1	1.01	rekonstrukce křižovatek přeložky I/20, II/173 a II/175 včetně vybudování obchvatu Skaličan	2015-2020	50 000,00	počet křižovatek	ks	6	okružní křižovatka II/173, II/175 a II/121 přeložka II/173 - vydáno územní rozhodnutí (podáno odvolání)	3 000,00	10 000,00	JČ kraj	počet křižovatek	1	zlepšení dopravy ve městě	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny	
1	1.01	oprava a rekonstrukce místních komunikací a chodníků v Blatné a osadách	2015-2020	10 000,00	počet přeložek (etap)	ks	4	opravy chodníků a komunikací se provádí průběžně, splněno chodníky Vinice, chodník ul B. Němcové II. Etapa, komunikace ul. Řečická, chodníky Písecká komunikace ul. Habrová, kom.Lipová, chodník ul. Hálova, chodník ul. Nad Vdovečkem, kom. Ul. Javorová, kom. Na Blyškavkách II. Etapa	1 210,00	-	JČ kraj	počet přeložek	x	x	zlepšení místních komunikací, chodníků	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny
1	1.02	vybudování místních komunikací	2015-2020	20 000,00	plocha	m2	10000	opravy chodníků a komunikací se provádí průběžně, splněno chodníky Vinice, chodník ul B. Němcové II. Etapa, komunikace ul. Řečická, chodníky Písecká komunikace ul. Habrová, kom.Lipová, chodník ul. Hálova, chodník ul. Nad Vdovečkem, kom. Ul. Javorová, kom. Na Blyškavkách II. Etapa	1 210,00	-	JČ kraj	plocha m2	2064	zlepšení místních komunikací, chodníků	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, stanovit nové cíle	
1	1.02	opravy návsi v osadách Blatné	2015-2020	2 000,00	plocha	m2	5000	náves ve Skaličanech, oprava kom. Milčice	275,00	-	JČ kraj	m2	650	zlepšení kvality bydlení	plněno	aktivita v tomto rozsahu zrušit, projekty tohoto typu mohou být zapracovány do ostatních aktivy oblasti 1.02	
1	1.03	zvyšování počtu parkovacích míst	2015-2020	5 000,00	počet parkovacích míst	ks	50	parkovací stání v ul Krátká, na Vdovečkem, Nerudova	810,00	-	JČ kraj	počet parkovacích míst	19	zlepšení kvality bydlení	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, vypustit parkovací stání pro kamiónovou dopravu, pokračovat	
1	1.03	podpora rozvoje občanské vybavenosti - rozvojových ploch	2015-2020	2 000,00	počet parkovacích míst	m2	500	v územním plánu stanoveny plochy pro novou školu včetně sportovní haly	-	-	JČ kraj	počet parkovacích míst	x	x	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny	
1	1.04	zlepšení dopravní obslužnosti (autobusové i vlakové)	2015-2020	x	stav k roku 2014	%	10%	opakované jednání o udržení stávajících spojů, zrušen dálkový spoj Blatná - Praha (7:00, 16:15)	-	-	JČ kraj	stav k roku 2014	stav udržen	x	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny	
1	1.04	rekonstrukce a přemístění autobusových zastávek	2015-2020	3 000,00	počet čekáren/zálivy	ks/ks/ks	5/1/1	oprava zastávek ve Skaličanech, studie autobusových zastávek v ul. Palackého a B. Němcové	120,00	-	JČ kraj	počet čekáren	3,00	zlepšení kvality cestování	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny	
1	1.05	zvýšení bezpečnosti chodců, úpravy stávajících přechodů	2015-2020	1 000,00	počet přechodů	ks	20	stanovené projekty provedeny	50,00	-	JČ kraj	počet přechodů	5	zlepšení dopravní bezpečnosti	plněno	aktivita projektu dokončena, nové předchody jsou budovány jako bezbariérové	
1	1.05	realizace cyklostezek, stezek pro in-line bruslaře, pěších stezek	2015-2020	15 000,00	délka	km	30	vytipována a do územního plánu začleněna cyklostezka propojující silnice Vrbenská - Zabořská	-	-	JČ kraj	x	0	x	postupně plněny	aktivitu ponechat	
1	1.06	zainvestování infrastruktury pro rozvojové plochy města (bydlení, podnikání)	2015-2020	15 000,00	délka sítí	m	700	vybudování 2. etapy za Malým Vrchem a dokončen vodovodní řád Blyškavky	820,00	-	JČ kraj	délka sítí	x	x	postupně plněny	aktivitu průběžně plněna, stanovit nové cíle	
1	1.06	využívání obnovitelných zdrojů	2015-2020	2 500,00	objekt	ks	1	záměr na rok 2018	-	-	JČ kraj	x	x	x	v přípravě	aktivita připravována, stanovit nové cíle	
1	1.06	udržení kotelny a horkovodu	2015-2020	x	délka	bm	200	vyměněny topné kanály Nad Lomnicí	700,00	-	JČ kraj	bm	70	snížení ztrát dodávaného tepla	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, zachovat	
1	1.07	protipovodňová opatření na vodních tocích přírodě blízkým způsobem	2015-2020	x	délka úpravy toku	km	3	zpracovaná studie s vyhodnocením ovlivnění zaplavovaného území	50,00	110,00	JČ kraj	délka úpravy toků	x	x	postupně plněny	převést projekt do revitalizačních opatření, neboť opatření má nízký protipovodňový efekt	
1	1.07	zvýšení retenční a retardační schopnosti krajiny	2015-2020	x	plocha území	km2	3	proveden částečný pasport, dohledání původní dokumentace	-	-	JČ kraj	plocha území	x	x	plněno	projekt zrušit, neboť nebylo nalazeno opatření s významným efektem	
1	1.08	obnova a rozšíření vodohospodářské infrastruktury	2015-2020	15 000,00	objekt	ks	3700	lapač písku proveden + návrh odlehčování komory	240,00	-	JČ kraj	objekt/délka	1	zlepšení kvality vody ve vodním toku	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, zachovat	
1	1.08	dostavba 3. stupně čištění ve stávající ČOV, popř. výstavba nové ČOV	2015-2018	50 000,00	objekt	ks	1	projektová dokumentace na ČOV pořízena, vydáno územní rozhodnutí na novou ČOV, třetí stupeň čištění bude realizován v roce 2017.	-	-	JČ kraj	objekt/délka	snížení vypouštění fosforu	zlepšení kvality vypouštěných vod	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, zachovat	
1	1.08	budování ČOV v osadách Blatné	2015-2020	15 000,00	ČOV	ks	7	v územním plánu města vymezena plocha pro ČOV, zatím není záměr budování ČOV v osadách	-	-	JČ kraj	x	x	x	x	navrhujeme záměr začlenit do položky obnova a rozšíření vodohospodářské infrastruktury	
1	1.09	zakládání a údržba veřejné zeleně ve městech a osadách; výsadba liniové zeleně v krajině	2015-2020	5 000,00	plocha zeleně	m2	2 500	obnova zeleně nám. Komenského, Šihlova ul., údržba Husovy sady	146,00	-	JČ kraj	plocha zeleně/ks stromů	x	x	zkvalitnění bydlení ve městě	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, zachovat
1	1.09	podpora ochrany významných krajinných prvků a realizace revitalizačních opatření těchto prvků	2014-2020	500,00	počet záměrů	ks	6	EKO point zřízen v rámci dotace	25,00	15,00	JČ kraj	počet záměrů	1	rekreační využití	plněno	aktivita splněna, nový záměr není stanoven, aktivitu zrušit	
1	1.10	snížování energetických ztrát zateplováním objektů, zejména u objektů občanské vybavenosti	2015-2020	20 000,00	počet budov	ks	2	zateplena budova Steko, MŠ Vrcholického v roce 2017	1 570,00	-	JČ kraj	počet budov	2	x	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, zachovat	
1	1.10	výstavba zařízení pro nakládání s plyny ze skládky	2015-2020	x	zařízení	ks	1	dle posudků se ze skládky uvolňuje malé množství plynů - zařízení není potřeba budovat	-	-	JČ kraj	zařízení	x	x	nenaplněn	aktivitu navrhujeme zrušit	
1	1.11	podpora a rozvoj možností pro třídění odpadů obyvatelstvem	2014-2020	x	počet záměrů	ks	8	uvedené projekty jsou plněny	100,00	-	JČ kraj	počet záměrů	3	snížení produkce komunálního odpadu	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, zachovat	
1	1.11	zvyšování informovanosti obyvatel v oblasti odpadového hospodářství	2015-2020	x	počet akcí	ks	6	informační články v Blatenských listech, zavedení motivačního programu pro občany	-	-	JČ kraj	počet akcí	9	x	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, zachovat	
1	1.11	vybudování nového sběrného dvora	2015-2020	x	sběrný dvůr	ks	1	Připravena projektová dokumentace pro územní řízení	-	-	JČ kraj	x	x	x	v přípravě	aktivita průběžně plněna, zachovat	

SOUHRNNÁ TABULKA VYHODNOCENÍ OPATŘENÍ A AKTIVIT STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA BLATNÁ

rozvojový pilíř	opatření	aktivita	termín realizace	předpokládané náklady v tis. Kč	indikátor výstupu	jednotka	hodnota	zhodnocení plnění	náklady v tis. Kč			plnění indikátoru			naplňování cílů	návrh pro pracovní skupiny na další období	
									vlastní zdroje	cizí zdroje	poskytovatel	výstupu	výsledku	dopadu			
2	2.01	územní plán	2015-2020	500 (roční)	počet nástrojů územního plánu	ks	10	územní plán zpracován a vydán ZM, usnesení č. 13/17, účinnost od 14.4.2017	733,32	1 313,88	MMR ČR	1	vydaný právně účinný územní plán	přijaty rozvojový dokument města	postupně plněny	aktivita plněna, ponechat beze změny, v následujícím období budou zpracovány územní studie, regulační plán nebude zpracován	
2	2.01	komunitní plán sociálních služeb	2015-2020	x	plán	ks	1	zpracován akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na rok 2017, který je doplněním KPSS 2014 (platnost 2015-2017). Plán na 2018-2020 bude zpracován v průběhu 2017. RM schválila usn. 200/17 zapojení do veřejné zakázky vyhlášené JČK	-	-	JČ kraj	1	akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na rok 2017	dokument slouží jako podklad pro získávání fin. Prostředků na stávající soc. služby i na rozvoj	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny	
2	2.01	koncepce CKVB	2015-2020	x	aktualizovaná koncepce 1xročně	ks	1	koncepce CKVB na roky 2015-2020 byla ZM vzata na vědomí usn. č. 88/15. Každoročně předklána závěrečná zpráva.	-	-		1	dokument zpracován a vzat na vědomí ZM	závěrečná zpráva zhodnocuje činnost CKVB	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny	
2	2.01	marketingová studie města Blatná	2015-2020	x	počet marketingových strategií	ks	1	MS nebyla zpracována	-	-		x	x	x	postupně plněny	aktivita není plněna, přesunout do pilíře 3	
2	2.02	výkup pozemků za účelem umožnění investorům rozšíření stávající průmyslové zóny dle územního plánu	2015-2020	35 000,00	plocha	ha	5	výkupy pozemků nebyly v lokalitě Sádlov realizovány, důvodem jsou především cenové požadavky vlastníků pozemků. Vlastníci jsou průběžně osloveni.	-	-		x	x	x	postupně plněny	aktivita není plněna, ponechat beze změny	
2	2.02	podpora rekonstrukce chátrajících areálů a jejich nové využití	2015-2020	x	studie	ks	1	zpracována PD obytného domu pro seniory a osoby ZP. V současné době nebude podána žádost o dotaci a záměr výstavby byl pozastaven z důvodu zakoupení bytovny v roce 2016. Tento objekt bude dostatečně řešit potřebu malometrážních bezbariérových bytů. V areálu Steka jsou připraveny nebytové prostory pro možnost realizace střediska služeb (SOB - realizátor).	808,13	-		x	x	x	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny	
2	2.03	zvyšování informovanosti dětí a jejich rodičů o možnostech uplatnění technicky vzdělaných pracovníků	2015-2020	10/rok	projekt/rok	ks	1	CKVB vlastními prostředky organizuje každoročně burzu škol v objektu KCAŽ; obě střední školy organizují ve vlastní režii dny otevřených dveří	-	-		1	každoroční pořádání burzy škol	rozšíření informovanosti žáků a jejich rodičů o možnostech studia na SŠ	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny	
2	2.03	podpora spolupráce mezi základními a středními školami	2015-2020	5/rok	akce /rok	ks	1	město podporuje realizaci nepovinného předmětu ZŠ JAK - pracovní vyučování, které probíhá v SOU Blatná. Finanční prostředky poskytnuté v roce 2015 byly použity na výuku i v roce 2016. Projekt běží nepřetržitě	40,00	-		1	2. stupeň ZŠ	rozvoj praktických dovedností žáků ZŠ	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny, navýšit předpokládané náklady na 30 000,00 Kč	
2	2.03	spolupráce mezi podniky, ZŠ a SŠ a ÚP	2015-2020	x	akce /rok	ks	1	x	-	-		x	x	x	postupně plněny	aktivita není plněna, město realizaci nemůže ovlivnit, aktivitu neponechávat	
2	2.04	podpora dalšího vzdělávání učitelů	2015-2020	100,00	počet podpořených projektů	ks	2	vzdělávání pedagogů realizují školy ve vlastní režii a dle své potřeby	-	-		x	x	x	postupně plněny	aktivita není plněna, již neponechávat	
2	2.05	rozšíření výukových prostor ZŠ TGM	2015-2020	10 000,00	objekt	ks	1	PD, žádost o dotaci, SP, přílohy - IROP 46. výzva - výdaje 12 906 tis. Kč	78,65	-		x	x	x	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny	
2	2.05	vybudování MŠ a školy jeselského typu	2015-2020	5 000,00	objekt	ks	1	nutnost prokázat potřebnost tohoto zařízení, dle legislativy - zřizovatelem kraj - požaduje podložit počtem zájemců; novela školského zák. přinesla povinnost umisťovat děti od 2 let do MŠ do 2020 -> vytvořit dostatečnou kapacitu stávajících MŠ - připravována rekonstrukce MŠ Vrchlického, možnosti zhodnocení ZŠ Holečkova pro potřeby MŠ	100,00	x		x	x	x	postupně plněny	aktivitu přepracovat na rozšíření stávajících MŠ	
2	2.05	úprava venkovních ploch školských zařízení (MŠ, ZŠ)	2015-2020	10 000,00	plocha	m2	500	ZŠ JAK upravuje postupně venkovní prostory, v roce 2017 získala dotaci od JČ kraje na dovybavení tělocvičny	11,26	45,00	JČ kraj	x	x	x	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny	
2	2.06	vybudování naučné stezky v oddechové zóně Vinice vč. Rozhledny a lesoparku	2015-2020	x	vybudování odpočinkové zóny	ks	1	v roce 2016,2017 podána žádost na naučnou stezku Vinice (bez rozhodnutí - z důvodu stávajícího ÚP). Neúspěšná. Pokračovat vč. Rozhledny. O možnosti využití nemovitosti v lokalitě Vinice se nuvažuje, budova je v havarijním stavu.	-	-		x	x	x	postupně plněny	aktivita není splněna, ponechat se změnou na využití nemovitosti.	
2	2.06	podpora rozšíření možností pro sportovní využití občanů města a osad	2015-2020	x	počet sportovišť	ks	5	v roce 2015 - workoutové hřiště, 2016 - skatepark (obě dotace). Víceúčelové hřiště Nad Lomnicí - v roce 2017 bude zadáno zpracování PD; víceúčelová sportovní hala je ve fázi projektu - nutnost aktualizace v případě zájmu; další možnosti - lezecká stěna, bikepark, in-line dráha apod.	3 282,95	1 777,72	MVČR (workout), MMR (skatepark)	2	vybudovány 2 sportoviště	rozšíření nabídky využití volného času formou sportovních aktivit	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny	
2	2.07	rozšíření poskytování sociálních služeb	2015-2020	20/rok	počet vzniklých sociálních služeb	ks	2	navýšení kapacity DS je nereálné z technických důvodů; pro pečovatelskou službu bude využito přízemí stávající budovy s pečovatelskou službou v Tyršově ulici; budování nového komunitního domu pozastaveno; rozšíření kapacity poradenských služeb je aktuální	-	-		1	rozšíření prostor pro pečovatelskou službu v DPS	zkvalitnění prostředí pro pracovníky pečovatelské služby	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny	
2	2.07	podpora aktivního uplatnění pro osoby se ZP	2015-2020	x	počet vzniklých pracovních míst	ks	5	naráží na samotnou poptávku ze strany osob se ZP, nízká nezaměstnanost poptávku vykryvá. Zaměstnavatelé jsou informováni. Stále aktuální možnost vybudování centra komunálních služeb (prádelna, čistírna apod) - zpracována PD, zájem SOB jako realizátora naráží na finance - čerpání prostřednictvím MAS?; chráněné bydlení - ve fázi záměru	-	-		x	x	x	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny	
2	2.07	zlepšení infrastruktury vybavenosti a modernizace zdravotnických zařízení, bezbariérovost veřejných budov	2015-2020	5 000,00	počet budov, ve kt. Budov úpravy provedeny	ks	2	výtah v budově polikliniky je aktuální, ale bohužel realizace je závislá na rozhodnutí vlastníků nemovitosti. Záměr vybudování výtahu v budově čp. 212 - muzeum, knihovna	78,65	x	x	x	x	x	x	postupně plněny	aktivita není splněna, ponechat

SOUHRNNÁ TABULKA VYHODNOCENÍ OPATŘENÍ A AKTIVIT STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA BLATNÁ

rozvojový pilíř	opatření	aktivita	termín realizace	předpokládané náklady v tis. Kč	indikátor výstupu	jednotka	hodnota	zhodnocení plnění	náklady v tis. Kč			plnění indikátoru			naplňování cílů	návrh pro pracovní skupiny na další období
									vlastní zdroje	cizí zdroje	poskytovatel	výstupu	výsledku	dopadu		
2	2.07	podpora v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na děti a mládež	2015-2020	20/rok	počet projektů /rok	ks	1	v roce 2016 - besedy zaměřené na téma Bezpečný sex, v roce 2017 budou zaměřeny na agresivitu, pro seniory je připraven pořad "agresivita podvodných odchodníků".	-	-	-	1	realizace besed pro veřejnost	prevence sociálně patologických jevů s cílem rozšíření informovanosti občanů	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny
2	2.07	udržení kvality a dostupné péče	2015-2020	x	zlepšení výchozího stavu (3 praktiční lékaři pro děti a dorost, 5 praktických pro dospělé, 6 stomatologů, 13 specialistů	%	100	od r. 2016 vlastním budovy Ubytovna Blatná. Postupná rekonstrukce a změny využívání budovy. Jsou zde plánovány nebytové prostory pro potřeby lékařů, město nabízí možnost služebního bytu. Technické služby přispěly na vybavení ordinace odborných lékařů a na zakoupení nového RTG, v roce 2017 poskytl 100 tis. Kč	-	-	x	x	nevytvorých prostor, finanční příspěvek na rozšíření ordinací	zkvalitnění lékařské péče pro obyvatele města	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny
2	2.08	zajištění podmínek pro sociální bydlení, bydlení v krizových situacích	2015-2020	x	počte bytů určených k soc. bydlení	ks	40	nemovitost v Čekánici. Připravena PD - bytová jednotka pro řešení krizové situace rodin s dětmi - žádost nebyla podána - závislé na legislat. O sociálním bydlení; rekonstrukce Ubytovny - 1 byt (4 lůžka) na krátkodobé ubytování osob v krizové situaci	-	-	x	x	příprava PD	rozšíření nabídky sociálních služeb	postupně plněny	aktivita průběžně plněna, ponechat beze změny

SOUHRNNÁ TABULKA VYHODNOCENÍ OPATŘENÍ A AKTIVIT STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA BLATNÁ

rozvojový pilíř	opatření	aktivita	termín realizace	předpokládané náklady v tis. Kč	indikátor výstupu	jednotka	hodnota	zhodnocení plnění	náklady v tis. Kč			plnění indikátoru			naplňování cílů	návrh pro pracovní skupiny na další období
									vlastní zdroje	cizí zdroje	poskytovatel	výstupu	výsledku	dopadu		
3	3.01	obnova ZŠ JAK	2015 - 2018	3 000,00	neinvestiční akce	ks	6	realizováno: výměna sklepních oken a oken jídelny, obnova dvorní fasády, fasáda tělocvičny, oprava věžičky, ohradní zdivo, nátěry	1 335,00	885,00	JČ kraj, MK ČR	6	oprava budovy	zlepšení stavebně technického stavu a vzhledu památky	v roce 2017 cíle naplněny	aktivita průběžně plněna, pokračovat v tomto rozsahu: vodorovné a kanalizační rozvody, elektroinstalace, osvětlení tříd, doplnění sochařských prvků fasády
3	3.01	obnova Rejtova paláce zámku Blatná	2015-2020	x	neinvestiční akce	ks	4	aktivita plněna v rámci možností vlastníka	2 000,00	2 050,00	MK ČR	4	sanová fasáda jižní a západní	záchrana architektonicky cenného paláce v areálu zámku	částečně splněno (restaurátorské práce budou pokračovat v několika etapách (5 let))	Akce obnovy ve vlastnictví soukromých a právnických osob není možné podpořit ze strany jinak, než v rámci Programu regenerace. Aktivitu vyřadit.
3	3.01	obnova objektu bývalé kaplanky č.p. 213	2015-2018	x	neinvestiční akce	ks	2	aktivita plněna v rámci možností vlastníka	500,00	100,00	JČ kraj	2	sklepení	zlepšení stavu části střechy, vybudování soc. zázemí bytu v 2NP, zajištění účelu užívání pro nebytové prostory bez negativního dopadu na hodnoty památky	částečně splněno	Akce obnovy ve vlastnictví soukromých a právnických osob není možné podpořit ze strany jinak, než v rámci Programu regenerace. Aktivitu vyřadit.
3	3.01	obnova areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatné	2015-2018	x	neinvestiční akce	ks	7	aktivita plněna v rámci možností vlastníka (obnova mříže zadního vstupu do kostela v Blatné - příspěvek města 80 tis. Kč(2015), obnova osvětlení - město 55 tis. Kč, výmalba sakristie (137 tis. Kč) 2016	200,00	272,00	Město Blatná	2	zabezpečení zadního vstupu, nová elektroinstalace, výmalba sakristie	zlepšení bezpečnosti a vzhledu interiéru kostela	částečně splněno	Akce obnovy ve vlastnictví soukromých a právnických osob není možné podpořit ze strany jinak, než v rámci Programu regenerace. Aktivitu vyřadit.
3	3.01	obnova drobných sakrálních staveb	2015-2018	200,00	počet staveb	ks	5	realizováno: výmalba kaple v mřížce 10 tis. Kč (2015); Obnova kaple Řečice 20 tis. Kč (2015); Obnova vybavení kaple ve Skaličanech 50 tis. Kč (2016); Stabilizace božích muk sv. Anny u Skaličan 20 tis. Kč (2016); Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého v Čekanovicích 95 tis. Kč (2015 -2016); Obnova fasády, střechy, oplocení, oken a dveří kaple v Hněvkově 120 tis. Kč (2016 – 2017).	275,00	40,00	JČ kraj	5	obnova kaplí v osadách a na území katastru Blatné	zlepšení stavebně technického stavu objektů sakrální architektury	postupně plněny dle aktuálního stavu a potřeb	aktivitu ponechat
3	3.01	obnova nemovitých památek neuvedených v aktivitách výše	2015-2018	200/rok	počet objektů	ks	8	obnova fasády Sokolovny čp. 580 Blatná	145,00	175,00	Město Blatná, MKČR	1	obnova kulturní památky	zlepšení stavebně technického stavu kulturní památky	postupně plněny	aktivitu ponechat
3	3.02	vybudování stálé expozice městského muzea	2015-2020	10 000,00	počet expozic	ks	1	Byl vyčleněn a upraven prostor pro zajištění expozice. Aktuálně je hotová 1. etapa stálé expozice – archeologická část.	264,93	200,00	MK, JČ kraj	1	postavení jedné místní expozice	zkvalitnění služeb muzea, zvýšení prestiže muzea a města	postupně plněny	Další etapy stavby stálé expozice: 1) rany středověk až počátek 17. století (realizace 2017); 2) konec 17. století až 19. století (realizace 2018); 3) 20. století s přesahem do současnosti (realizace 2019); 4) rozcestník s recepcí (realizace 2020). Aktivitu ponechat.
3	3.02	zpracování a realizace koncepce tvorby sbírek a dokumentace vč. Digitalizace v oblasti působnosti městského muzea	2015-2020	1 000,00	počet koncepcí	ks	1	Byla vytvořena koncepce sbírkotvorné činnosti. Z celkového počtu cca 19.000 sbírkových předmětů je zpracováno cca 12.000, přitom zdigitalizováno cca 5.000 sbírkových předmětů. Pro řádnou evidenci sbírkových předmětů musel být upgradován počítačový program DEMUS.	497,34	-	-	11051	zpracovaných sbírkových předmětů	postupně získáváme přehled o sbírkových předmětech uložených v muzeu	postupně plněny	Je potřeba zpracovat zbylých cca 7000 sbírkových předmětů (2017-2020) a zdigitalizovat zbylých cca 14000 sbírkových předmětů (2017-2022). Aktivitu ponechat.
3	3.02	vytvoření terénního informačního systému o památkách a kulturních aktivitách ve městě	2015-2020	x	počet systémů	ks	1	Aktivita nebyla plněna, došlo pouze k doplnění stávajícího značení a orientační mapy.	-	-	-	x	x	x	neplněny	Je nutné vypracovat koncepci prezentace města Blatná, která by měla být součástí marketingové strategie města. Aktivitu navrhujeme přesunout do bodu zabývajícího se marketingovou strategií města.
3 (viz. 2.01)	3.03	realizace a zpracování marketingové strategie města	2015-2020	x	počet marketingových strategií	ks	1	aktivita nebyla plněna	-	-	-	x	x	x	neplněny	V aktivitě pokračovat. Aktivita je extrémně důležitá pro budování image města; prezentaci města jednotlivým cílovým skupinám; zvýšení atraktivnosti a efektivnosti služeb; zvýšení obecného povědomí o městě; propojování všech složek působících ve městě. Do tohoto bodu navrhujeme zařadit také tato dříve samostatně definovaná opatření: zkvalitnění veřejného prostoru města; vytvoření terénního informačního systému o památkách a kulturních aktivitách ve městě; vytvoření a využívání centrálního systému společné prezentace regionu s Blatnou jako jeho centrem, zavedení a využívání systému evaluace veřejných kulturních služeb ve městě.
3	3.03	vytvoření a využívání centrálního systému společné prezentace regionu s Blatnou jako jeho centrem	2015-2020	x	počet systémů	ks	1	aktivita nebyla plněna	-	-	-	x	x	x	neplněny	Aktivitu navrhujeme přesunout do bodu zabývajícího se marketingovou strategií města.
3	3.03	zajištění efektivního fungování informačního centra	2015-2020	1000/rok	počet informačních center	ks	1	Analýza stávajících funkcí IC neproběhla. Došlo k vytvoření městského IC, které jako organizační složka CKVB zahájilo svoji činnost 3/2016. Nyní pokračuje ve své činnosti.	1 171,20	50,00	JČ kraj	1	otevření infocentra zřizované městem	zkvalitnění služeb pro veřejnost	částečně plněny	v aktivitě pokračovat
3	3.04	vytvoření systémů komplexních produktů pro cestovní ruch	2015-2020	x	počet produktů	ks/rok	4	aktivita nebyla plněna	-	-	-	x	x	x	neplněny	Plnění tohoto opatření by se mělo vycházet z marketingové strategie města. Výstupem by mělo být: vytvoření seznamu subjektů a aktivit cestovního ruchu na Blatensku; formulace vize komplexních produktů pro cestovní ruch vycházející z marketingové strategie města; mapování a následné stanovení efektivního způsobu sdílení informací mezi jednotlivými subjekty a jejich propojení; zveřejňování „balíčků“ na webových stránkách informačního centra, u poskytovatelů služeb, na portálech cestovního ruchu i v tištěné propagaci. Aktivitu ponechat.
3	3.05	aktualizace pravidel poskytování veřejné finanční podpory ve vztahu ke kulturním aktivitám	2015-2020	x	počet pravidel	ks	1	aktivita nebyla plněna	-	-	-	x	x	x	neplněny	pravidla jsou nastavena zřizovatelem, zaměstnanci CKVB jsou členy hodnotící komise přijatých žádostí. Aktivitu vyřadit.

SOUHRNNÁ TABULKA VYHODNOCENÍ OPATŘENÍ A AKTIVIT STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA BLATNÁ

rozvojový pilíř	opatření	aktivita	termín realizace	předpokládané náklady v tis. Kč	indikátor výstupu	jednotka	hodnota	zhodnocení plnění	náklady v tis. Kč			plnění indikátoru			naplňování cílů	návrh pro pracovní skupiny na další období	
									vlastní zdroje	cizí zdroje	poskytovatel	výstupu	výsledku	dopadu			
3	3.05	monitoring kulturních aktivit	2015-2020	x	počet informačních systémů	ks	1	Aktivita nebyla plněna. Spolupráce s NAKI byla ukončena, činnost se kryje s následující aktivitou a marketingovou strategií města.	-	-		x	x	x	neplněny	aktivitu vyřadit	
3	3.05	zavedení a využívání systému evaluace veřejných kulturních služeb ve městě	2015-2020	x	počet systémů evaluace	ks	1	aktivita nebyla plněna	-	-		x	x	x	neplněny	Spolupráce s NAKI ukončena. Evaluace kulturních akcí a nabídky pro turisty ano, ale jinou formou. Aktivitu zařadíme do marketingové strategie města.	
3	3.06	pravidelné minikonference s porovozovateli ubytovacích a stravovacích zařízení	2016-2020	x	počet minikonferencí	ks/rok	1	Za tímto účelem proběhla Káva s CKVB v Infocentru Blatná (bez efektu).	1,21	-		1	aktivita nepřinesla žádný výsledek	aktivita neměla významnější dopad	částečně plněny	V aktivitě chceme pokračovat a případně rozšířit okruh zainteresovaných subjektů i o další subjekty působící v oblasti cestovního ruchu (ne pouze ubytovací a stravovací služby). Aktivitu ponechat.	
3	3.07	úpravy prostor využívaných městským muzeem Blatná a modernizace jejich vybavení	2015-2020	450,00	počet úprav	ks	3	Byl vytvořen jednotný navigační systém. Pořídilo se: zvlhčovače, rolety, měřič mikroklimatu, elektrické zabezpečení, nové mobiliáře. Proběhlo: broušení parket, rozebrání staré stálé expozice, výmalba, přesun recepce.	203,97	116,00	MK, JČ kraj	9	dovybavení, modernizace a renovace muzea	zkvalitnění prostředí pro sbírkové předměty, zkvalitnění služeb pro návštěvníky muzea	částečně plněny	Plánuje se: nákup výstavních mobiliářů, nákup zvlhčovače, další elektronické zabezpečení, částečná výměna oken, nové mobiliáře, jednotný klíč, oprava dveří. Aktivitu ponechat, jen problematika stavebních úprav bude přesunuta do bodu 3.01.	
3	3.07	úpravy prostor využívaných městskou knihovnou Blatná a modernizace jejich vybavení	2014-2020	x	počet prostor a vybavení	ks	4	Knihovna byla vybavena novými PC stoly, pultem, věšákem, schůdky. Dále byl pořízen nový software a opravené dřevěné police.	20,85	47,00	MK	7	dovybavení a modernizace knihovny	zkvalitnění služeb pro návštěvníky muzea	částečně plněny	Plánuje se pojízdná dělicí stěna mezi dětským oddělením a dospělými. Aktivitu ponechat	
3	3.08	vybavení a využití objektu kontribuční sýpky i pro kulturní aktivity	2015-2020	x	počet objektů	ks	1	Proběhla etapa č. 1 (přednášky, workshopy a příměstské tábory) a částečně i č. 2 (opravena elektroinstalace).	122,36	120,00	MK, JČ kraj	8	objekt	rozšíření možnosti kulturního využití.	částečně plněny	Je potřeba upravit cíle: 1) Změna užívání objektu (pořádání kulturních akcí), neprojde-li, dojde k vrácení objektu městu.; 2) Realizace příležitostných kulturních akcí v průběhu letních měsíců; 3) Vypracování koncepce možného využívání sýpky; Bod částečně zařadíme do bodu 3.01. Aktivitu ponechat.	
3	3.08	úpravy a modernizace vybavení divadelního sálu Sokolovny a jeho využití pro kulturní aktivity	2015-2018	4 000,00	upravený, modernizovaný sál	ks	1	aktivita nebyla plněna	-	-		x	x	x	neplněny	Je potřeba pokračovat v opravách vzduchotechniky, podia, jevištní techniky a zabezpečení balkónu. Aktivitu ponechat.	
3	3.08	efektivní využití KCAŽ pro spolkové i pro kulturní aktivity	2015-2018	850,00	úprava sálu	ks	1	Aktivita splněna. Došlo k úpravě zvuku – instalace zvukových čtverců na stropě, doplnění fólie na balkonu a na protější straně pódia, doplnění závěsů; a úpravě světla – instalace nových světel.	735,16	-		2	světla	zkvalitnění technických podmínek v oblastech zvuku a služeb návštěvníků KCAŽ	zlepšení poskytovaných služeb návštěvníků KCAŽ	splněno	aktivitu vyřadit
3	3.08	vytvoření technických podmínek pro pořádání vekonvních kulturních akcí v hlavní turistické sezóně	2015-2020	800,00	počet zařízení	ks	2	aktivita nebyla plněna	-	-		x	x	x	neplněny	Pořízení pódia již není aktuální, protože původní plán byl takový, že koupené pódium se bude pronajímat. Mezitím si potenciální subjekty pro půjčení pódia pořídily pódia vlastní. Aktivitu vyřadit.	
3	3.09	zkvalitnění veřejného prostoru města	2015-2020	x	kvalitní veřejné prostranství	ks	3	aktivita nebyla plněna	-	-		x	x	x	neplněny	aktivitu rozdělit do bodu 3.01 a zpracovat do marketingové strategie města	