



vrtný PROTŘÍK POD CESTOU č.7 - posunutý z důvodu technických omezení vrtné soupravy  
 - dojde k omezení pohybu osob a dopravy  
 - stroj a startovací a ukončovací jámy jsou provedeny sondy  
 - v místech křížení s jinými IS budou provedeny sondy  
 - sondy budou umístěny v chodnících a cestách, jejich zabezpečení bude řešeno samostatnou žádostí a řešením DIO  
 - v blízkosti podrtů bude odstavěna vrtná souprava, její poloha je součástí DIO

RÍZENÝ PROTŘÍK POD CESTOU č.5 - posunutý z důvodu technických omezení vrtné soupravy  
 - dojde k omezení pohybu osob a dopravy  
 - stroj a startovací a ukončovací jámy jsou provedeny sondy  
 - v místech křížení s jinými IS budou provedeny sondy  
 - sondy budou umístěny v chodnících a cestách, jejich zabezpečení bude řešeno samostatnou žádostí a řešením DIO  
 - v blízkosti podrtů bude odstavěna vrtná souprava, její poloha je součástí DIO

NEŘÍZENÝ PROTŘÍK POD DLAŽBOU  
 - ze zeleně do zeleně, nedojde k omezení pohybu osob  
 - stroj a startovací a ukončovací jámy jsou v zeleni  
 - v případě, že bude vytyčena jiná síť pod chodníkem nutné udělat sondu  
 - případné sondy nesmí omezit a ohrozit provoz na chodníku

RÍZENÝ PROTŘÍK POD CESTOU č.4  
 - dojde k omezení pohybu osob a dopravy  
 - stroj a startovací a ukončovací jámy jsou provedeny sondy  
 - v místech křížení s jinými IS budou provedeny sondy  
 - sondy budou umístěny v chodnících a cestách, jejich zabezpečení bude řešeno samostatnou žádostí a řešením DIO  
 - v blízkosti podrtů bude odstavěna vrtná souprava, její poloha je součástí DIO

ZABOR PARKOVACÍCH STÁNÍ PRO VRTNOU SOUSTAVU PRO ZAJIŠTĚNÍ PRŮJEZDU PO DOBU VRTU