Zpráva o postupu prací č. 2012/11

Název stavby: **Rekreační areál města Blatná – Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost**

Objednatel: **Město Blatná**
Třída T. G. Masaryka 322
388 01 Blatná

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Oblast Čechy západ

Závod České Budějovice
Planá 72
370 01 České Budějovice

Smlouva o dílo: **č. smlouvy objednatele: 2011/1 ROP**

č. smlouvy zhotovitele: 8-2012/11

Monitorovací období: **11-2012**

Číslo stavby zhotovitele: **1505.1080073VNE**

Číslo projektu: **CZ.1.14/2.2.00/13.02463**

1. VŠEOBECNĚ

1-1. Pokračují stavební práce na stavebním objektu **SO 01 Hrubé terénní úpravy, SO 02 Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna, SO 03 Plavčík, technické zázemí, I. Pomoc, SO 04 Venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště a SO 09 Přípojky inženýrských sítí.**

2. STAVEBNÍ PRÁCE NA JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTECH

SO 01 - Hrubé terénní úpravy

Stavební práce zahrnovaly nepřetržité čerpání podzemní vody z podzákladí stavebních objektů SO 03 a SO 04 a navážení vhodného zásypového materiálu pro zhotovení HTÚ.

Bylo provedeno částečné zhotovení HTÚ podél SO 02, SO 03 a SO 04.

Stavební práce na tomto stavebním objektu budou průběžně pokračovat v dalším měsíci prosinci.

SO 02 – Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna

Stavební práce na tomto stavebním objektu ve sledovaném období zahrnovaly dokončení zhotovení vnějšího lešení okolo celého objektu, osazení všech plastových oken a dveří, zakrytí konstrukcí a ploch před znečištění nástřikem 1. vrstvy vnější omítky, zhotovení 1. vrstvy vnější omítky, klempířské práce zahrnující osazení vnějších plechových parapetů oken, plechů atik a montáž dešťových žlabů.

Stavební práce na tomto stavebním objektu budou průběžně pokračovat v dalším měsíci prosinci.

SO 03 – Plavčík, technické zázemí, I. pomoc

Stavební práce na tomto stavebním objektu zahrnovaly kompletní vyzdění nosného svislého obvodového a vnitřního zdiva z keramických tvárnic I. a II. NP včetně překladů keramických a ocelových, zhotovení všech ztužujících věnců, osazení prefabrikovaných stropních panelů včetně zálivky, montáž vnitřního dočasného lešení, realizaci ocelových prvků pro budoucí nosnou konstrukci krovu a částečné zhotovení dřevěného krovu.

Stavební práce na tomto stavebním objektu budou průběžně pokračovat v dalším měsíci prosinci.

SO 04 – Venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště

Stavební práce na tomto stavebním objektu představovaly dokončení dna hlavního a dětského nerezového bazénu včetně zbroušení dna.

Byla zahájena montáž a osazení technologického potrubí z hlavního nerezového bazénu do SO 03 včetně podsypů, betonáže a zásypů s hutněním.

Stavební práce na tomto stavebním objektu budou průběžně pokračovat v měsíci prosinci.

SO 05 – Vnitřní zpevněné plochy

Stavební práce nebyly zahájeny.

SO 06 – Komunikace a chodníky

Stavební práce nebyly zahájeny.

SO 07 – Dětské hřiště

Stavební práce nebyly zahájeny.

SO 08 – Zeleň

Stavební práce nebyly zahájeny.

SO 09 – Přípojky inženýrských sítí

Stavební práce představovaly pokračování zhotovení venkovní dešťové a splaškové kanalizace.

Stavební práce na tomto stavebním objektu budou průběžně pokračovat v dalším měsíci prosinci.

SO 10 – Prodloužení veřejného vodovodu

Stavební práce na tomto stavebním objektu byly dokončeny v měsíci září.

3. VÝČET ZMĚNOVÝCH PRACÍ

Změnové práce v tomto sledovaném období nejsou.

4. ODHAD POSTUPU PRACÍ A FINANČNÍHO PLNĚNÍ NA MĚSÍC PROSINEC 2012

Stavební práce budou pokračovat na stavebním objektu **SO 01 Hrubé terénní úpravy, SO 02 Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna, SO 03 Plavčík, technické zázemí a I. Pomoc, SO 04 Venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště a SO 09 Přípojky inženýrských sítí**.

SO 01 - Hrubé terénní úpravy

Bude nepřetržitě čerpána podzemní voda z podzákladí stavebních objektů SO 03 a S0 04. Dále bude provedeno částečné odstranění podkladních vrstev, bude navážen vhodný zásypový materiál pro zhotovení HTÚ a bude provedeno částečné zhotovení HTÚ.

SO 02 – Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna

Bude provedeno kompletní vyčištění vnitřních částí objektu pro realizaci budoucích podlahových vrstev.

SO 03 – Plavčík, technické zázemí, I. Pomoc

Stavební práce budou představovat dokončení montáže nosné konstrukce krovu, montáž hydroizolační kontaktní fólie, kontralatí, latí a pokládku betonové střešní krytiny včetně částečných klempířských prací.

Budou osazeny všechny plastová okna a plastová dveře.

SO 04 – Venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště

Stavební práce budou představovat pokračování montáže technologického potrubí včetně podsypů, betonáže, zásypů a zemních prací.

SO 05 – Vnitřní zpevněné plochy

Stavební práce nebudou zahájeny.

SO 06 – Komunikace a chodníky

Stavební práce nebudou zahájeny.

SO 07 – Dětské hřiště

Stavební práce nebudou zahájeny.

SO 08 – Zeleň

Stavební práce nebudou zahájeny.

SO 09 – Přípojky inženýrských sítí

Stavební práce budou zahrnovat pokládku vnější dešťové a splaškové kanalizace.

SO 10 – Prodloužení veřejného vodovodu

Stavební práce na tomto stavebním objektu byly dokončeny v měsíci září.

5. FAKTURACE

A) STAVEBNÍ PRÁCE V RÁMCI SMLOUVY O DÍLO

Celkem za minulé období (v Kč bez DPH)	Návrh za aktuální měsíc (v Kč bez DPH)	Odhad na příští měsíc (v Kč bez DPH)
21 672 894,21	2 490 181,33	3 000 000

B) STAVEBNÍ PRÁCE NAD RÁMEC SMLOUVY O DÍLO

Celkem za minulé období (v Kč bez DPH)	Návrh za aktuální měsíc (v Kč bez DPH)	Odhad na příští měsíc (v Kč bez DPH)
174 385,05	0,00	0,00

C) CELKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ STAVEBNÍCH PRACÍ NAD RÁMEC SMLOUVY O DÍLO

Celkem za minulé období (v Kč s DPH)	Návrh za aktuální měsíc (v Kč s DPH)	Odhad na příští měsíc (v Kč s DPH)
21 847 279,26	**2 490 181,33**	**3 000 000**

V Blatné 30.11.2012

Ing. Jan Sirový
EUROVIA CS (stavbyvedoucí)

6. FOTODOKUMENTACE

01 SO 01 Hrubé terénní úpravy
Navážení materiálu pro zhotovení HTÚ

02 SO 02 Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna
Pohled východní na zhotovené kompletní vnější lešení

03 SO 02 Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna
Pohled severní na osazené výplně oken a zhotovenou 1. vrstvu vnější omítky

04 SO 02 Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna
Pohled západní na osazené výplně oken a zhotovenou 1. vrstvu vnější omítky

05 SO 02 Šatny, sprchy, WC, krytá terasa a klubovna
Pohled západní na osazené výplně oken a zhotovenou 1. vrstvu vnější omítky

06 SO 03 Plavčík, technické zázemí, I. pomoc
Pohled severní na vyzděné I. NP a zhotovený ztužující věnec

07 SO 03 Plavčík, technické zázemí, I. pomoc
Pohled východní na osazené železobetonové prefabrikované stropní panely

08 SO 03 Plavčík, technické zázemí, I. pomoc
Pohled severní na zdění II. NP

09 SO 03 Plavčík, technické zázemí, I. pomoc
Pohled severní na kompletně vyzděné II. NP včetně ztužujícího věnce

10 SO 04 Venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště
Pohled z II.NP SO 03 na hlavní a dětský nerezový bazén

11 SO 04 Venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště
Pohled na kompletně zhotovené dno hlavního nerezového bazénu

12 SO 04 Venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště
Pohled na kompletně zhotovené dno dětského bazénku



13 SO 04 Venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště
Montáž technologického potrubí hlavního nerezového bazénu

14 SO 04 Venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště
Montáž technologického potrubí hlavního nerezového bazénu